

JULKISIVUREMONTTI ETENEE AIKATAULUSSA

Pääurakoitsija Jatke Oy:n työt ovat edenneet läpi kesän urakka-aikataulun puitteissa. B-talon maalaustyöt on tehty ja A-talon työt ovat lähes valmiit.

B-talon parvekkeet on luovutettu pääurakoitsijalta taloyhtiölle, mutta parvekkeita ei saa kalustaa vielä kun parvekelasitus puuttuu ja ikkunoiden asennus on tulossa.

Seuraavaksi on tulossa elokuun aikana

- uusien vesikourujen ja syöksytorvien asennus
- savunpoistoluukkujen asennus nykyisten valokupujen tilalle porraskäytävien kattoon
- A-talon parvekekaiteet, asennus 35.viikolta alkaen (~ 27.8. ->)

Syyskuun jälkipuolella alkavat Tiivituote Oy:n ikkunatyöt. Taloyhtiön kaikki huoneistoikkunat uusitaan. Parvekkeilla ikkunan alapuolinen seinäosa uusitaan, tulee mäntypaneeli vaakaan.

Myös Riikku Rakenne Oy:n parvekelasitukset alkavat syyskuun lopulta lukien, kun A-talon kaideasennukset on ensin tehty.

Tiivin ikkunaaurakka on luvattu valmistuvan jälkimmäisen, A-talon osalta joulukuun alkuun. Parvekkeille suunniteltujen pistorasioiden asennus voi siirtyä ensi kevääseen, jos talvi tulee aikaisin ja sähkötyöt ovat hankalia pakkasella pimeässä.

Ikkunaaurakan valmistuttua teetetään vielä ilmastointi- ja lämmitysverkostojen tasapainotussäädöt talven kuluessa. Hallituksella on myös harkinnassa ilmastointikoneiden uusinta, jos remonttiin suunnitellut rahat riittävät.

Kysymyksiin vastaavat

Projektin johtaja
Pertti Jokinen
040 - 542 3130

Hallituksen puheenjohtaja
Kari Närhi
040 - 419 1983